

**MONITORAMENTO DE CORPO HÍDRICO****Grupo Ribeirão Claro****PERÍODO: 2026**

Ponto	Descrição	Corpo Hídrico	Data	Ano	Parâmetro					
					pH	OD	Temp.	Cond.	Turb.	DQO
					U.pH	mg/L	° C	µS/cm	NTU	mg/L
0	Ponte Wilson Finardi, km 63	Ribeirão Claro	15/abr	2026	7,9	5,82	21,4	70	14	9
0	Ponte Wilson Finardi, km 63	Ribeirão Claro	19/mai	2026	7,8	6,72	19,6	124	14	11
0	Ponte Wilson Finardi, km 63	Ribeirão Claro	17/jun	2026	7,2	6,40	17,3	253	17	6
1	Antiga Cervejaria - Jusante	Córrego Cachoeirinha	15/abr	2026	7,8	5,08	21,2	48	7	9
1	Antiga Cervejaria - Jusante	Córrego Cachoeirinha	19/mai	2026	6,5	5,08	19,2	59	9	13
1	Antiga Cervejaria - Jusante	Córrego Cachoeirinha	17/jun	2026	7,1	5,37	17,4	56	3	8
3	Ponte Estrada Velha Araras	Ribeirão Claro	15/abr	2026	7,7	5,34	21,3	71	19	12
3	Ponte Estrada Velha Araras	Ribeirão Claro	19/mai	2026	7,0	6,89	19,6	61	20	12
3	Ponte Estrada Velha Araras	Ribeirão Claro	17/jun	2026	6,7	6,91	17,3	63	16	6
5	Bandeirantes - Montante Emissário (Antiga Captação de Água)	Não Identificado	15/abr	2026	7,8	6,80	21,9	162	3	6
5	Bandeirantes - Montante Emissário (Antiga Captação de Água)	Não Identificado	19/mai	2026	7,3	6,01	20,9	132	3	5
5	Bandeirantes - Montante Emissário (Antiga Captação de Água)	Não Identificado	17/jun	2026	7,1	6,96	19,6	135	16	6
6	Bandeirantes - Jusante Emissário (Antiga Captação de Água)	Não Identificado	15/abr	2026	7,8	6,69	22,1	161	1	9
6	Bandeirantes - Jusante Emissário (Antiga Captação de Água)	Não Identificado	19/mai	2026	7,3	6,18	21,0	132	3	5
6	Bandeirantes - Jusante Emissário (Antiga Captação de Água)	Não Identificado	17/jun	2026	7,0	7,08	19,9	134	3	7
7	Captação de Água (Represa)	Ribeirão Claro	15/abr	2026	7,9	6,78	21,7	77	18	8
7	Captação de Água (Represa)	Ribeirão Claro	19/mai	2026	7,2	6,70	19,5	63	19	11
7	Captação de Água (Represa)	Ribeirão Claro	18/jun	2026	7,4	6,31	16,2	84	14	5
8	Captação de Água- Jusante (Emissário)	Ribeirão Claro	15/abr	2026	7,7	6,39	22,2	81	16	9
8	Captação de Água- Jusante (Emissário)	Ribeirão Claro	19/mai	2026	7,1	6,29	19,8	69	22	12
8	Captação de Água- Jusante (Emissário)	Ribeirão Claro	18/jun	2026	7,0	6,94	16,3	84	50	12
9	Córrego Lava-pés - Foz	Córrego Lava-pés	15/abr	2026	8,0	6,12	21,6	139	10	7
9	Córrego Lava-pés - Foz	Córrego Lava-pés	19/mai	2026	7,5	6,74	20,3	139	17	12
9	Córrego Lava-pés - Foz	Córrego Lava-pés	18/jun	2026	7,3	6,13	17,2	180	5	5
10	Confluência com o Córrego Lava-pés - Montante	Ribeirão Claro	15/abr	2026	8,0	6,40	21,8	77	15	11
10	Confluência com o Córrego Lava-pés - Montante	Ribeirão Claro	19/mai	2026	7,1	5,31	20,0	70	70	10
10	Confluência com o Córrego Lava-pés - Montante	Ribeirão Claro	18/jun	2026	7,5	5,87	16,1	70	13	6

**MONITORAMENTO DE CORPO HÍDRICO****Grupo Ribeirão Claro****PERÍODO: 2026**

Ponto	Descrição	Corpo Hídrico	Data	Ano	Parâmetro					
					pH	OD	Temp.	Cond.	Turb.	DQO
					U.pH	mg/L	° C	µS/cm	NTU	mg/L
11	Confluência com o Córrego Lava-pés - Jusante	Ribeirão Claro	15/abr	2026	8,0	6,83	21,4	84	16	10
11	Confluência com o Córrego Lava-pés - Jusante	Ribeirão Claro	19/mai	2026	7,1	6,91	19,6	67	27	12
11	Confluência com o Córrego Lava-pés - Jusante	Ribeirão Claro	18/jun	2026	7,5	6,25	16,0	77	11	6
12	ETE Conduta - Montante	Ribeirão Claro	09/abr	2026	7,4	7,08	23,4	164	25	14
12	ETE Conduta - Montante	Ribeirão Claro	06/mai	2026	7,4	6,10	21,3	887	11	2
12	ETE Conduta - Montante	Ribeirão Claro	02/jun	2026	7,8	6,18	17,6	586	22	10
15	Emissário Bacia 10 - Jusante	Ribeirão Claro	15/abr	2026	7,7	5,90	23,5	562	22	23
15	Emissário Bacia 10 - Jusante	Ribeirão Claro	19/mai	2026	7,2	6,22	20,1	288	25	18
15	Emissário Bacia 10 - Jusante	Ribeirão Claro	18/jun	2026	7,2	5,76	18,4	655	18	38
16	Rodovia Washington Luiz, km 170	Ribeirão Claro	15/abr	2026	7,8	6,30	23,2	563	15	14
16	Rodovia Washington Luiz, km 170	Ribeirão Claro	19/mai	2026	7,2	5,64	19,9	310	29	43
16	Rodovia Washington Luiz, km 170	Ribeirão Claro	18/jun	2026	7,2	6,20	18,0	687	10	13
32	Rua 25 Mãe Preta	Córrego Cachoeirinha	15/abr	2026	7,8	5,08	21,2	48	8	5
32	Rua 25 Mãe Preta	Córrego Cachoeirinha	19/mai	2026	6,9	6,30	19,9	41	10	6
32	Rua 25 Mãe Preta	Córrego Cachoeirinha	17/jun	2026	6,8	6,69	17,6	56	220	2
36	UNESP	Ribeirão Claro	15/abr	2026	7,9	6,96	21,4	76	18	11
36	UNESP	Ribeirão Claro	19/mai	2026	7,3	6,87	19,4	64	23	16
36	UNESP	Ribeirão Claro	17/jun	2026	7,3	6,68	18,0	81	13	7
49	Marmoraria Barsoti	Córrego Lava-pés	15/abr	2026	7,7	5,53	23,3	220	4	5
49	Marmoraria Barsoti	Córrego Lava-pés	19/mai	2026	6,9	6,08	21,7	199	2	7
49	Marmoraria Barsoti	Córrego Lava-pés	17/jun	2026	7,0	6,77	19,9	135	2	5
52	FEENA (ponte)	Córrego Lava-pés	15/abr	2026	8,0	6,11	23,8	190	7	5
52	FEENA (ponte)	Córrego Lava-pés	19/mai	2026	7,4	7,15	21,0	211	8	9
52	FEENA (ponte)	Córrego Lava-pés	18/jun	2026	7,4	6,52	16,0	78	6	10
54	Av. P43 c/ rua P5 - Vila Paulista	Córrego da Erosão	15/abr	2026	7,7	6,43	25,0	180	2	7
54	Av. P43 c/ rua P5 - Vila Paulista	Córrego da Erosão	19/mai	2026	7,1	6,90	22,3	165	3	8
54	Av. P43 c/ rua P5 - Vila Paulista	Córrego da Erosão	17/jun	2026	7,3	5,90	18,6	655	1	29
60	Lago da FEENA - Saída	Lago FEENA	15/abr	2026	7,9	7,01	21,6	102	14	11
60	Lago da FEENA - Saída	Lago FEENA	19/mai	2026	7,4	7,01	18,9	87	14	12
60	Lago da FEENA - Saída	Lago FEENA	18/jun	2026	7,6	6,83	17,8	99	10	6
61	ETE Conduta - Jusante 200m	Ribeirão Claro	09/abr	2026	7,3	6,82	23,6	145	40	14
61	ETE Conduta - Jusante 200m	Ribeirão Claro	06/mai	2026	7,2	5,70	22,5	776	10	10
61	ETE Conduta - Jusante 200m	Ribeirão Claro	02/jun	2026	7,3	6,08	18,5	578	22	23
67	Usina Hidrelétrica do Corumbataí (Ponte)	Ribeirão Claro	15/abr	2026	8,0	6,79	23,8	415	21	15
67	Usina Hidrelétrica do Corumbataí (Ponte)	Ribeirão Claro	19/mai	2026	7,4	6,61	20,5	160	45	24
67	Usina Hidrelétrica do Corumbataí (Ponte)	Ribeirão Claro	18/jun	2026	7,5	6,44	18,1	271	17	14