MONITORAMENTO DE CORPO HÍDRICO

Grupo Ribeirão Claro

PERÍODO: 2025

Ponto	Descrição	Corpo Hídrico	Data	Ano	Parâmetro					
					pH	OD	Temp.	Cond.	Turb.	DQO
					U.pH	mg/L	° C	µS/cm	NTU	mg/L
0	Ponte Wilson Finardi, km 63	Ribeirão Claro	23/out	2025	7,6	7,33	18,4	93	8	12
0	Ponte Wilson Finardi, km 63	Ribeirão Claro	26/nov	2025	6,7	8,46	21,6	90	31	17
0	Ponte Wilson Finardi, km 63	Ribeirão Claro	23/dez	2025	7,8	5,23	25,0	70	21	9
1	Antiga Cervejaria - Jusante	Córrego Cachoeirinha	23/out	2025	7,9	5,34	18,5	35	8	9
1	Antiga Cervejaria - Jusante	Córrego Cachoeirinha	26/nov	2025	6,8	7,98	21,6	63	13	9
1	Antiga Cervejaria - Jusante	Córrego Cachoeirinha	23/dez	2025	7,7	4,12	24,0	51	4	5
3	Ponte Estrada Velha Araras	Ribeirão Claro	23/out	2025	7,1	7,82	18,8	53	8	10
3	Ponte Estrada Velha Araras	Ribeirão Claro	26/nov	2025	6,4	8,96	21,5	78	33	16
3	Ponte Estrada Velha Araras	Ribeirão Claro	23/dez	2025	6,6	5,25	25,0	67	21	8
5	Bandeirantes - Montante Emissário (Antiga Captação de Água)	Não Identificado	23/out	2025	7,2	5,80	22,2	89	1	<11
5	Bandeirantes - Montante Emissário (Antiga Captação de Água)	Não Identificado	26/nov	2025	6,3	6,99	22,4	120	1	<11
5	Bandeirantes - Montante Emissário (Antiga Captação de Água)	Não Identificado	23/dez	2025	7,6	5,01	25,0	107	2	5
6	Bandeirantes - Jusante Emissário (Antiga Captação de Água)	Não Identificado	23/out	2025	7,7	7,70	21,5	104	2	5
6	Bandeirantes - Jusante Emissário (Antiga Captação de Água)	Não Identificado	26/nov	2025	6,4	7,05	22,6	125	1	<11
6	Bandeirantes - Jusante Emissário (Antiga Captação de Água)	Não Identificado	23/dez	2025	7,7	5,12	24,0	110	2	5
7	Captação de Água (Represa)	Ribeirão Claro	23/out	2025	7,5	6,94	20,6	57	10	9
7	Captação de Água (Represa)	Ribeirão Claro	26/nov	2025	6,8	8,20	21,7	78	27	15
7	Captação de Água (Represa)	Ribeirão Claro	23/dez	2025	7,7	5,05	26,0	69	24	9
8	Captação de Água- Jusante (Emissário)	Ribeirão Claro	23/out	2025	7,5	7,23	20,7	56	10	10
8	Captação de Água- Jusante (Emissário)	Ribeirão Claro	26/nov	2025	6,7	8,61	21,6	80	26	17
8	Captação de Água- Jusante (Emissário)	Ribeirão Claro	23/dez	2025	7,8	5,07	25,0	71	20	9
9	Córrego Lava-pés - Foz	Córrego Lava-pés	23/out	2025	7,7	7,66	20,7	237	13	9
9	Córrego Lava-pés - Foz	Córrego Lava-pés	26/nov	2025	6,6	6,77	22,0	205	12	11
9	Córrego Lava-pés - Foz	Córrego Lava-pés	23/dez	2025	7,8	5,17	24,0	87	7	5
10	Confluência com o Córrego Lava-pés - Montante	Ribeirão Claro	23/out	2025	7,5	5,30	20,6	60	28	12
10	Confluência com o Córrego Lava-pés - Montante	Ribeirão Claro	26/nov	2025	6,4	7,95	22,9	81	27	17
10	Confluência com o Córrego Lava-pés - Montante	Ribeirão Claro	23/dez	2025	7,9	5,12	26,0	72	19	9
11	Confluência com o Córrego Lava-pés - Jusante	Ribeirão Claro	23/out	2025	7,3	5,84	19,9	104	25	13
11	Confluência com o Córrego Lava-pés - Jusante	Ribeirão Claro	26/nov	2025	6,1	8,03	22,3	86	28	17
11	Confluência com o Córrego Lava-pés - Jusante	Ribeirão Claro	23/dez	2025	7,8	5,19	26,0	95	18	9
12	ETE Conduta - Montante	Ribeirão Claro	02/out	2025	7,7	5,71	21,5	1010	3	5
12	ETE Conduta - Montante	Ribeirão Claro	12/nov	2025	7,3	6,05	21,9	597	23	13
12	ETE Conduta - Montante	Ribeirão Claro	04/dez	2025	7,6	5,95	22,9	386	24	18
15	Emissário Bacia 10 - Jusante	Ribeirão Claro	23/out	2025	7,3	2,58	24,7	951	16	37
15	Emissário Bacia 10 - Jusante	Ribeirão Claro	26/nov	2025	6,3	3,15	23,2	439	26	27
15	Emissário Bacia 10 - Jusante	Ribeirão Claro	23/dez	2025	7,0	1,85	26,0	506	10	18

Documento Interno

MONITORAMENTO DE CORPO HÍDRICO

Grupo Ribeirão Claro

PERÍODO: 2025

Ponto	Descrição	Corpo Hídrico	Data	Ano	Parâmetro					
					pH	OD	Temp.	Cond.	Turb.	DQO
					U.pH	mg/L	° C	µS/cm	NTU	mg/L
16	Rodovia Washington Luiz, km 170	Ribeirão Claro	23/out	2025	7,4	3,79	23,4	694	5	29
16	Rodovia Washington Luiz, km 170	Ribeirão Claro	26/nov	2025	6,7	4,75	23,2	360	29	25
16	Rodovia Washington Luiz, km 170	Ribeirão Claro	23/dez	2025	7,1	3,46	26,0	599	18	19
32	Rua 25 Mãe Preta	Córrego Cachoeirinha	23/out	2025	6,6	7,61	19,2	38	4	<11
32	Rua 25 Mãe Preta	Córrego Cachoeirinha	26/nov	2025	6,9	7,80	20,8	41	6	<11
32	Rua 25 Mãe Preta	Córrego Cachoeirinha	23/dez	2025	7,7	5,89	25,0	34	5	5
36	UNESP	Ribeirão Claro	23/out	2025	7,4	7,25	20,3	57	9	11
36	UNESP	Ribeirão Claro	26/nov	2025	6,6	7,86	21,6	229	28	16
36	UNESP	Ribeirão Claro	23/dez	2025	7,8	5,08	25,0	70	23	6
49	Marmoraria Barsoti	Córrego Lava-pés	23/out	2025	7,1	6,97	21,6	165	5	9
49	Marmoraria Barsoti	Córrego Lava-pés	26/nov	2025	6,6	7,41	23,2	229	2	6
49	Marmoraria Barsoti	Córrego Lava-pés	23/dez	2025	7,6	5,21	25,0	203	1	<11
52	FEENA (ponte)	Córrego Lava-pés	23/out	2025	7,4	5,75	22,3	147	7	9
52	FEENA (ponte)	Córrego Lava-pés	26/nov	2025	6,2	7,68	23,3	280	9	11
52	FEENA (ponte)	Córrego Lava-pés	23/dez	2025	7,6	5,10	24,0	226	5	7
54	Av. P43 c/ rua P5 - Vila Paulista	Córrego da Erosão	23/out	2025	7,5	6,03	24,4	138	1	<11
54	Av. P43 c/ rua P5 - Vila Paulista	Córrego da Erosão	26/nov	2025	6,4	7,09	24,2	175	6	8
54	Av. P43 c/ rua P5 - Vila Paulista	Córrego da Erosão	23/dez	2025	7,9	5,12	27,0	197	7	23
60	Lago da FEENA - Saída	Lago FEENA	23/out	2025	7,3	7,03	17,8	112	4	11
60	Lago da FEENA - Saída	Lago FEENA	26/nov	2025	6,3	7,76	21,2	105	10	13
60	Lago da FEENA - Saída	Lago FEENA	23/dez	2025	7,9	5,10	24,0	80	4	5
61	ETE Conduta - Jusante 200m	Ribeirão Claro	02/out	2025	7,4	4,09	25,0	721	14	57
61	ETE Conduta - Jusante 200m	Ribeirão Claro	12/nov	2025	6,9	3,25	22,3	665	21	23
61	ETE Conduta - Jusante 200m	Ribeirão Claro	04/dez	2025	7,2	4,36	23,9	388	23	21
67	Usina Hidrelétrica do Corumbataí (Ponte)	Ribeirão Claro	23/out	2025	7,7	5,91	21,9	640	19	40
67	Usina Hidrelétrica do Corumbataí (Ponte)	Ribeirão Claro	26/nov	2025	6,8	6,99	23,8	283	30	23
67	Usina Hidrelétrica do Corumbataí (Ponte)	Ribeirão Claro	23/dez	2025	7,8	5,19	27,0	357	17	21